

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

**1. Загальні відомості**

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Мукачєво, вул. Свято-Михайлівська 53
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1981
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	35
Квартир	35
Нежитлових приміщень	0
Механічно відділено	0
Кількість під'їздів	3
Наявність димових каналів (так/ні)	так
Дата складання технічного паспорта	15.10.2024

**2. Характеристика газопроводів ВБСГ**

ВБСГ, у тому числі:	ДУ - 15		91,5	(м.п)
	ДУ - 20	3,5		(м.п)
	ДУ - 25			(м.п)
	ДУ - 32			(м.п)
	ДУ - 40			(м.п)
	ДУ - 57	86		(м.п)
	ДУ - 76	2		(м.п)
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	ДУ - 15		0	(м.п)
	ДУ - 20			(м.п)
	ДУ - 25			(м.п)
	ДУ - 32			(м.п)
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	ДУ - 15		84	(м.п)
	ДУ - 20	84		(м.п)
	ДУ - 25			(м.п)
Кількість стояків газових	ДУ - 15		7	шт
	ДУ - 20	7		шт
	ДУ - 25			шт
	ДУ - 32			шт
Загальна кількість запірних пристроїв:		43		шт
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	кран (крім кульових), ДУ 15-40			шт
	кран (крім кульових), ДУ 50-80			шт
	кран (крім кульових), ДУ 100-150			шт
	кран кульовий, ДУ 15-40	7		шт
	кран кульовий, ДУ 50-80			шт
	кран кульовий, ДУ 100-150			шт
	кран кульовий (перед ВОГ) d-15-40	35		шт
	засувка, ДУ 15-40			шт
	засувка, ДУ 50-80	1		шт
	засувка, ДУ 100-150			шт
	фланцеве з'єднання ДУ 15-20			шт
	фланцеве з'єднання ДУ 25-40			шт
	фланцеве з'єднання ДУ 50-80			шт
фланцеве з'єднання ДУ 100-125			шт	
Футляри (кількість):		35		шт
через стіни		7		шт
через перекриття		28		шт

**3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ**

Дата виконання	Початок: 15.10.2024 Завершення: 15.10.2024
Виконавець робіт	Оператор ГРМ
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування ВБСГ у багатоквартирному будинку
Договір на виконання робіт	№ Колективний
	Дата початку
	Дата завершення

Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Витоки на запірних пристроях та муфтових з'єднаннях на фасаді будинку- 2 шт
	Витоки на запірних пристроях перед ВОГ- 4 шт
Герметичності газопроводів	<b>витоки газу виявлені / витоки газу не виявлені</b>
Запірні пристрої	<b>справні / потребують заміни</b>
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	<b>задовільне / потребує фарбування</b>
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСТ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Система газопостачання перевірена на герметичність та придатна до подальшої експлуатації.

Представник виконання

А.М. Бугасюк І.І.  
 (прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

15.10.24  
 (дата)

Замовник обслуговування ВБСТ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ  
 на підставі типового договору,  
 укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
 (дата)