

AKT

№ 1301 від 11.11.2025 року

Ст. майстер ВБГО Гудачок І.І.,

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

м. Мукачево, вул. Ілони Зріні 151/В.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витoki на різьбових з'єднаннях в к-сті -3 шт;

- 2) Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в к-сті -5 шт:

- 3) Потребує пофарбування газопроводу.

- 4) Відсутні акти перевірки ДВК

κ -cmi — 5 мм

про що складено акт про недопуск (додається).

.....

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Виявлені витіки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в ході виконання робіт - усунено.

2. Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації.

3. Потребує пофарбування газопроводу – 2 місяці.

4. Провести перевірку та прочистку ВК – 1 місяць

Контактний робочий телефон представника виконавця)

газового обладнання.

3 актом ознакомлений:

(підпис)

11.11.25
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)