

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Виноградів.
(місце складання)

№ 1801 від « 22 » Червня 2026 року

Відповідно до Типового договору, замовник за замовчуванням, викладеного на сайті <https://zk.grmu.com.ua>, працівником(ами) Виноградівського УЕГГ Закарпатська філія ТзОВ Газорозподільні мережі України ст. майстер ВБГО Шроль О.В посв. № 1403/24-1

Слюсарі ВБГО: Мейсарош В. посв. № 1129/24-2, Ластівка А.В посв. № 1714/25-1

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м. Виноградів вулиця князя Корятовича будинок № 12

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витоки газу перед та на запірних пристроях – 9 шт, на різьбових з'єднаннях – 9 шт.
- 2) Витоки перед та на запірних пристроях до ВОГ в к-ті – 1 шт.
- 3) Пофарбування газопроводу.
- 4) Відсутні акти перевірки ДВК.

За результатами обстеження не здійснено доступ до: запірних пристроїв перед ВОГ- в кількості - 25 шт,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки : Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Всі виявлені витоки газу перед та на запірних пристроях, на ввідних газопроводах в ході виконання робіт - усунуто.
2. Потребує пофарбування газопроводу – 2 місяці.
3. Провести перевірку та прочистку ДВК- 1 місяць
4. Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації.

Контактний робочий телесфон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

ст. майстер Шроль О.В
(прізвище, ім'я та по батькові)

Слюсар ВБГО Мейсарош В.Л.
(прізвище, ім'я та по батькові)

Слюсар ВБГО Ластівка А.В
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

22.06.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано