

А К Т
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Хуст № 1493 від 09.06.2026 року

Відповідно до типового договору який викладений на сайті <https://zk.grmu.com.ua>.
працівником (ами) Хустського УЕГГ

Закарпатська філія ТзОВ "ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ"

Ст.майстер ВБГО : Марюнич Н.О.

Слюсарі ВБГО Петій В.І., Марюнич В.В.

найменування субекта господарювання- виконавця робіт,займана посада,прізвище,ім'я та по батькові
за (наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку)

м.(с) Тячів вул. Незалежності 16

За результатами обстеження: вивлено :не виявлено/виявлено недоліки(потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--|----|-------|---|----|-------|--|----|
| 1) <u>Виявлено витоки на різьбових з'єднаннях в к-сті</u> | <u>15 шт</u> | | | | | | | | | |
| 2) <u>Витоки газу перед та на запірних пристроях на звідних газопроводах в кількості</u> | <u>3 шт</u> | | | | | | | | | |
| 3) <u>Відсутні акти перевірки ДВК</u> | | | | | | | | | | |
| 4) <u>Потребує пофарбування газопроводу</u> | | | | | | | | | | |
| 5) <u>Потребує заміну кранів</u> | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><tbody><tr><td>Д= 15</td><td></td><td>шт</td></tr><tr><td>Д= 20</td><td>8</td><td>шт</td></tr><tr><td>Д= 25</td><td></td><td>шт</td></tr></tbody></table> | Д= 15 | | шт | Д= 20 | 8 | шт | Д= 25 | | шт |
| Д= 15 | | шт | | | | | | | | |
| Д= 20 | 8 | шт | | | | | | | | |
| Д= 25 | | шт | | | | | | | | |

За результатами обстеження не здійснено доступ до :

запірних пристроїв перед ВОГ - в к-сті : 1

(№ квартири,№ або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск т(додається).

З результатами обстеження припинено газопостачання : не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири ,№ або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновок /Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) <u>Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в ході виконання робіт - усунено</u> | |
| 2) <u>Виявлені витоки газу перед та на запірних пристроях на звідних газопроводах в ході виконання робіт - усунено</u> | |
| 3) <u>Потребує пофарбування газопроводу</u> | <u>2 місяці</u> |
| 4) <u>Провести перевірку та прочистку ДВК</u> | <u>1 місяць</u> |
| 5) <u>Провести заміну кранів</u> | <u>1 місяць</u> |
| 6) <u>Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації</u> | |

Орієнтована дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

0672443257

Споживачі , яким припинено газопостачання,попереджені про заборону
самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,який виконав обстеження

З актом ознайомлений

ст.майстер ВБГО Марюнич Н.О.

слюсар ВБГО Петій В.І.

слюсар ВБГО Марюнич В.В.

з актом ознайомлений

підпис

підпис

підпис

підпис

прізвище,ім'я по батькові (за наявності)

підпис

дата

09.06.2026

Інструктаж з основ безпеки користування обладнанням споживачам газу-надано.