

А К Т
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Хуст № 1798 від 11.06.2026 року

Відповідно до типового договору який викладений на сайті <https://zk.grmu.com.ua> працівником (ами) Хустського УЕГГ

Закарпатська філія ТзОВ "ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ"

Ст.майстер ВБГО : **Марюнич Н.О.**

Слюсарі ВБГО Петій В.І., Марюнич В.В.

найменування суб'єкта господарювання- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові за (наявності)

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку(гуртожитку)

м.(с) Тячів вул. Незалежності 48

За результатами обстеження: виявлено :не виявлено/виявлено недоліки(потрібно підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) <u>Виявлено витоки на різьбових з'єднаннях в к-сті</u>	<u>1 шт</u>
2) <u>Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в кількості</u>	<u>1 шт</u>
3) <u>Відсутні акти перевірки ДВК</u>	
4) <u>Потребує пофарбування газопроводу</u>	
5) <u>Потребує заміну кранів</u>	
	<u>Д= 15</u> <u>шт</u>
	<u>Д= 20</u> <u>3 шт</u>
	<u>Д= 25</u> <u>шт</u>
	<u>Д= 32</u> <u>шт</u>
	<u>Д= 40</u> <u>шт</u>
	<u>Д= 50</u> <u>1 шт</u>

За результатами обстеження не здійснено доступ до :

запірних пристроїв перед ВОГ - в к-сті : 10

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск т(додається).

З результатами обстеження припинено газопостачання :

не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири , № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки /Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в ході виконання робіт - усунено
- 2) Виявлені витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в ході виконання робіт - усунено
- 3) Потребує пофарбування газопроводу 2 місяці
- 4) Провести перевірку та прочистку ДВК 1 місяць
- 5) Провести заміну кранів 1 місяць
- 6) Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації

Орієнтована дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця

0672443257

Споживачі , яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

ст.майстер ВБГО Марюнич Н.О.

слюсар ВБГО Петій В.І.

слюсар ВБГО Марюнич В.В.

з актом ознайомлений

Інструктаж з основ безпеки користування обладнанням споживачам газу-надано.