

А К Т
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Хуст

№

1436 від

16.06.2026 року

Відповідно до типового договору який викладений на сайті <https://zk.grmu.com.ua>.
працівником (ами) Хустського УЕГГ

Закарпатська філія ТзОВ "ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ"

Ст.майстер ВБГО : **Марюнич Н.О.**

Слюсарі ВБГО Петій В.І., Марюнич В.В.

найменування суб'єкта господарювання- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
за (наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку)

м.(с)

Хуст

вул.

Садова

14

За результатами обстеження: виявлено :не виявлено/виявлено недоліки(потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- | | | | |
|--|-------------|---|----|
| 1) <u>Виявлено витоки на різьбових з'єднаннях в к-сті</u> | <u>7 шт</u> | | |
| 2) <u>Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в кількості</u> | <u>1 шт</u> | | |
| 3) <u>Відсутні акти перевірки ДВК</u> | | | |
| 4) <u>Потребує пофарбування газопроводу</u> | | | |
| 5) <u>Потребує заміну кранів</u> | | | |
| | Д= 15 | | шт |
| | Д= 20 | 4 | шт |
| | Д= 25 | | шт |
| | Д= 32 | | шт |
| | Д= 40 | | шт |
| | Д= 50 | 1 | шт |

За результатами обстеження не здійснено доступ до :

запірних пристроїв перед ВОГ - в к-сті :

6

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск т(додається).

З результатами обстеження припинено газопостачання :

не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновок /Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) <u>Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в ході виконання робіт - усунено</u> | |
| 2) <u>Виявлені витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в ході виконання робіт - усунено</u> | |
| 3) <u>Потребує пофарбування газопроводу</u> | <u>2 місяці</u> |
| 4) <u>Провести перевірку та прочистку ДВК</u> | <u>1 місяць</u> |
| 5) <u>Провести заміну кранів</u> | <u>1 місяць</u> |
| 6) <u>Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації</u> | |

Орієнтована дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

0672443257

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

ст.майстер ВБГО Марюнич Н.О.

слюсар ВБГО

Петій В.І.

підпис

прізвище, ім'я по батькові (за наявності)

підпис

підпис

слюсар ВБГО

Марюнич В.В.

підпис

дата
16.06.2026

з актом ознайомлений

підпис

Інструктаж з основ безпеки користування обладнанням споживачам газу-надається.