

АКТ 1450
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Смт. Королево.
(місце складання)

№ від « 02 » Липня 2026 року

Відповідно до Типового договору, замовник за замовчуванням, викладеного на сайті
<https://zk.gtmu.com.ua>, працівником(ами) Виноградівського УЕГГ Закарпатська філія ТзОВ
Газорозподільні мережі України ст. майстер ВБГО Шроль О.В посв. № 1403/24-1

Слюсарі ВБГО: Мейсарош В. посв. № 1129/24-2, Ластівка А.В посв. № 1714/25-1

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
смт. Королево вулиця Шахтарська будинок № 17

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витоки газу перед та на запірних пристроях – 8 шт, на різьбових з'єднаннях – 6 шт.
- 2) Витоки перед та на запірних пристроях до ВОГ в к-ті – 1 шт.
- 3) Пофарбування газопроводу.
- 4) Відсутні акти перевірки ДВК.

За результатами обстеження не здійснено доступ до: запірних пристроїв перед ВОГ- в
кількості - 3 шт,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки : Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Всі виявлені витоки газу перед та на запірних пристроях, на ввідних газопроводах в ході виконання робіт - усунуто.
2. Потребує пофарбування газопроводу – 2 місяці.
3. Провести перевірку та прочистку ДВК- 1 місяць
4. Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації.

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

ст. майстер Шроль О.В
(прізвище, ім'я та по батькові)

02.07.2026
(дата)

Слюсар ВБГО Мейсарош В.Л.
(прізвище, ім'я та по батькові)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Слюсар ВБГО Ластівка А.В
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано