

А К Т
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Хуст

№

1932 від06.07.2026

року

Відповідно до типового договору який викладений на сайті <https://zk.grmu.com.ua>.

працівником (ами) Хустського УЕГГ

Закарпатська філія ТзОВ "ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ"**Ст.майстер ВБГО : Марюнич Н.О.****Слюсарі ВБГО Петій В.І., Марюнич В.В.**

найменування суб'єкта господарювання- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові за (наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку)

м.(с)

/за

вул.

Раковського11За результатами обстеження: вивлено :не виявлено/виявлено недоліки(потрібно підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) <u>Виявлено витоки на різьбових з'єднаннях в к-сті</u>	<u>4 шт</u>
2) <u>Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в кількості</u>	<u>2 шт</u>
3 <u>Відсутні акти перевірки ДВК</u>	
4) <u>Потребує пофарбування газопроводу</u>	
5) <u>Потребує заміну кранів</u>	
	Д= 15 <u>шт</u>
	Д= 20 <u>3 шт</u>
	Д= 25 <u>шт</u>
	Д= 32 <u>шт</u>
	Д= 40 <u>шт</u>
	Д= 50 <u>1 шт</u>

За результатами обстеження не здійснено доступ до :

запірних пристроїв перед ВОГ - в к-сті :1

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск т(додається).

З результатами обстеження припинено газопостачання :

не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновок /Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) <u>Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в ході виконання робіт - усунено</u>	
2) <u>Виявлені витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в ході виконання робіт - усунено</u>	
3) <u>Потребує пофарбування газопроводу</u>	<u>2 місяці</u>
4) <u>Провести перевірку та прочистку ДВК</u>	<u>1 місяць</u>
5) <u>Провести заміну кранів</u>	<u>1 місяць</u>
6) <u>Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації</u>	

Орієнтована дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

0672443257

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

ст.майстер ВБГО Марюнич Н.О.

слюсар ВБГО

Петій В.І.

підпис

підпис

підпис

підпис

прізвище, ім'я по батькові (за наявності)

підпис

дата

06.07.2026

з актом ознайомлений

Інструктаж з основ безпеки користування обладнанням споживачам газу-надано.