

А К Т
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Хуст № 1936 від 07.07.2026 року

Відповідно до типового договору який викладений на сайті <https://zk.grmu.com.ua>
працівником (ами) Хустського УЕГГ

Закарпатська філія ТзОВ "ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ"

Ст.майстер ВБГО : Марюнич Н.О.

Слюсарі ВБГО Петій В.І., Марюнич В.В.

найменування суб'єкта господарювання- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
за (наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку)

м.(с) Хуст вул. Свободи 23

За результатами обстеження: виявлено :не виявлено/виявлено недоліки(потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) <u>Виявлено витіки на різьбових з'єднаннях в к-сті</u>	<u>14 шт</u>
2) <u>Витіки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в кількості</u>	<u>6 шт</u>
3) <u>Відсутні акти перевірки ДВК</u>	
4) <u>Потребує пофарбування газопроводу</u>	
5) <u>Потребує заміну кранів</u>	
	<u>Д= 15</u> <u>шт</u>
	<u>Д= 20</u> <u>10 шт</u>
	<u>Д= 25</u> <u>2 шт</u>
	<u>Д= 32</u> <u>шт</u>
	<u>Д= 40</u> <u>шт</u>
	<u>Д= 50</u> <u>шт</u>

За результатами обстеження не здійснено доступ до :

запірних пристроїв перед ВОГ - в к-сті : 4

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск т(додається).

3 результатами обстеження припинено газопостачання : не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновок /Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Витіки газу перед запірними пристроями до ВОГ в ході виконання робіт - усунено
- 2) Виявлені витіки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в ході виконання робіт - усунено
- 3) Потребує пофарбування газопроводу 2 місяці
- 4) Провести перевірку та прочистку ДВК 1 місяць
- 5) Провести заміну кранів 1 місяць
- 6) Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації

Орієнтована дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

0672443257

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

ст.майстер ВБГО Марюнич Н.О.

слюсар ВБГО Петій В.І.

слюсар ВБГО Марюнич В.В.

з актом ознайомлений

Інструктаж з основ безпеки користування обладнанням споживачам газу-надано.