

А К Т
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Хуст № 218 від 10.09.2026 року

Відповідно до типового договору який викладений на сайті <https://zk.grmu.com.ua>.
працівником (ами) Хустського УЕГГ

Закарпатська філія ТзОВ "ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ"

Ст.майстер ВБГО : **Марюнич Н.О.**

Слюсарі ВБГО **Петій В.І., Марюнич В.В.**

найменування суб'єкта господарювання- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
за (наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку)

м.(с) Тересва вул. Заводська № 24

За результатами обстеження: виявлено :не виявлено/виявлено недоліки(потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) <u>Виявлено витоки на різьбових з'єднаннях в к-сті</u>	<u>1 шт</u>
2) <u>Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в кількості</u>	<u>0 шт</u>
3) <u>Відсутні акти перевірки ДВК</u>	
4) <u>Потребує пофарбування газопроводу</u>	
5) <u>Потребує заміну кранів</u>	
	Д= 15 <u>шт</u>
	Д= 20 <u>шт</u>
	Д= 25 <u>шт</u>
	Д= 32 <u>шт</u>
	Д= 40 <u>шт</u>
	Д= 50 <u>шт</u>

За результатами обстеження не здійснено доступ до :

запірних пристроїв перед ВОГ - в к-сті : 0

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск т(додається).

З результатами обстеження припинено газопостачання : не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири ,№ або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновок /Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в ході виконання робіт - усунено
- 2) Виявлені витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в ході виконання робіт - усунено
- 3) Потребує пофарбування газопроводу 2 місяці
- 4) Провести перевірку та прочистку ДВК 1 місяць
- 5) Провести заміну кранів 1 місяць
- 6) Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації

Орієнтована дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця

0672443257

Споживачі , яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

ст.майстер ВБГО **Марюнич Н.О.**

слюсар ВБГО **Петій В.І.**

слюсар ВБГО **Марюнич В.В.**

з актом ознайомлений

Інструктаж з основ безпеки користування обладнанням споживачам газу-надано.